令和８年度ごみ処理施設維持管理報告書

	１　　号　　炉					２　　号　　炉				
	処分した廃棄物の種類、数量、各種測定日		燃焼室中の燃焼ガス温度測定結果（800℃以上）	集じん器に流入する燃焼ガス温度測定結果（200℃以下）	煙突から排出される一酸化炭素濃度測定結果（100PPM以下）	処分した廃棄物の種類、数量、各種測定日		燃焼室中の燃焼ガス温度測定結果（800℃以上）	集じん器に流入する燃焼ガス温度測定結果（200℃以下）	煙突から排出される一酸化炭素濃度測定結果（100PPM以下）
	可燃ごみ処理量（t）	測定を行った（日）	測定を行った位置	測定を行った位置	測定を行った位置	可燃ごみ処理量（t）	測定を行った（日）	測定を行った位置	測定を行った位置	測定を行った位置
			燃焼室出口	バグフィルター入口付近	バグフィルター出口付近			燃焼室出口	バグフィルター入口付近	バグフィルター出口付近
４月	—	—	—	—	—	1337.32	4/1-4/30	936	180	29
５月	1251.49	5/4～5/31	932	180	24	106.49	5/1～5/3	939	180	26
６月	611.45	6/1～6/14	932	180	24	754.73	6/15～6/30	936	180	21
７月	233.89	7/27～7/31	929	180	21	1134.26	7/1～7/26	937	180	20
８月	1371.74	8/1～8/31	931	180	23	—	—	—	—	—
９月	548.57	9/1～9/13	921	180	25	718.51	9/14～9/30	934	180	21
１０月	569.96	10/19～10/31	928	179	26	823.08	10/1～10/18	936	180	25
１１月										
１２月										
１月										
２月										
３月										

※測定結果は運転時の月平均。基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」による。

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

	項　　目	除去を行った年月日	除去を行った年月日	除去を行った年月日	除去を行った年月日
1号炉	冷却設備にたい積したばいじん	令和8年6月25日	令和8年9月24日		
	排ガス設備にたい積したばいじん	令和8年6月26日	令和8年9月25日		
2号炉	冷却設備にたい積したばいじん	令和8年5月14日	令和8年8月26日		
	排ガス設備にたい積したばいじん	令和8年5月15日	令和8年8月27日		

※その他毎週簡易清掃の実施

煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項

項　目		測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定結果	基準値
ダイオキシン濃度（年一回）ng-TEQ/㎥N	1号炉	煙道	2026/10/30			5
	2号炉		2026/9/30			

ばい煙量又はばいじん濃度（測定回数、測定位置）				測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定結果	基準値
1回目	煙突内の排ガス採取口	ばいじん（g/㎥）	1号炉	2026/5/12	2026/6/2	＜0.0021	0.15
			2号炉	2026/6/25	2026/7/13	0.0031	
		硫黄酸化物（㎥/h）	1号炉	2026/5/12	2026/6/2	0.450	95
			2号炉	2026/6/25	2026/7/13	0.053	
		窒素酸化物（ppm）	1号炉	2026/5/12	2026/6/2	24	250
			2号炉	2026/6/25	2026/7/13	17	
		塩化水素（mg/㎥）	1号炉	2026/5/12	2026/6/2	＜7.9	700
			2号炉	2026/6/25	2026/7/13	＜8.9	
2回目	煙突内の排ガス採取口	ばいじん（g/㎥）	1号炉				0.15
			2号炉				
		硫黄酸化物（㎥/h）	1号炉				98
			2号炉				
		窒素酸化物（ppm）	1号炉				250
			2号炉				
		塩化水素（mg/㎥）	1号炉				700
			2号炉				

*硫黄酸化物の排出基準は「設置届書」中の補正された排出口の高さで算出した値